

## **Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano**

### **26. Agua potable para todas y todos**

**FIN  
PROPOSITO  
COMPONENTE 1  
ACTIVIDAD 1.1  
ACTIVIDAD 1.2  
ACTIVIDAD 1.3  
COMPONENTE 2  
ACTIVIDAD 2.1  
ACTIVIDAD 2.2  
COMPONENTE 3  
ACTIVIDAD 3.1  
ACTIVIDAD 3.2**

**Se anexa el Programa Anual de  
Obras 2023 en digital pdf**

  
**Secretaría de Obras  
Públicas y Desarrollo Urbano**

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA  
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ  
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA

ET-01

EXPEDIENTE TÉCNICO

FECHA: 25 DE AGOSTO DEL 2023

EJERCICIO: 2023  
ESTADO: 020 OAXACA  
REGIÓN: 08 VALLES CENTRALES  
DISTRITO: 19 CENTRO  
MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUÁREZ  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE MAGNOLIA, COLONIA LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL. OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

RAMO: RAMO 33 (FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS)

FONDO: FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL)

CARACTERISTICAS GENERALES:

SE REALIZARAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO; CORTE DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO; RETIRO DE TUBERÍA; DEMOLICIÓN A MAQUINA, DE CONCRETO HIDRÁULICO; DEMOLICIÓN A MAQUINA, DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO; EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE; ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE; MODULO DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DOMICILIARIA; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO; SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA; CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO.; ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO

AUTORIZÓ

ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS

DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

Vo.Bo

MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA**  
**MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ**  
**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA**

FECHA: 25 DE AGOSTO DEL 2023

**CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA**

**I.- UBICACIÓN**

|                    | CLAVE  | NOMBRE                          |
|--------------------|--------|---------------------------------|
| Estado:            | 020    | OAXACA                          |
| Región:            | 08     | VALLES CENTRALES                |
| Distrito:          | 19     | CENTRO                          |
| Municipio:         | 067    | OAXACA DE JUÁREZ                |
| Localidad:         | 0001   | CABECERA MUNICIPAL              |
| Tipo de Localidad: | CP ( ) | PR ( )      ZI ( )      ZU (X ) |

**II.- IDENTIFICACIÓN**

|             | CLAVE | NOMBRE                              |
|-------------|-------|-------------------------------------|
| FINALIDAD : | 2     | DESARROLLO SOCIAL                   |
| FUNCIÓN:    | 2.2   | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| SUBFUNCIÓN: | 2.2.3 | ABASTECIMIENTO DE AGUA              |

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE MAGNOLIA, COLONIA LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL. OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

Situación de la obra:      Inicio ( )      Inicio-Término (X )      Continuación ( )      Término ( )

Modalidad de la ejecución:      C (X )      AD ( )

**III.-METAS**

|                   |    |                       |        |
|-------------------|----|-----------------------|--------|
| Unidad de Medida: | ML | Totales del Proyecto  | 114.06 |
|                   |    | Totales del Ejercicio | 114.06 |

% Avance Físico Acumulado al 31/12/2022      0.00%

% Avance Físico Programado al 31/12/2023      100%

Fecha Programada de Inicio:      OCTUBRE DEL 2023      Fecha Programada de Término:      ENERO DEL 2024

N° de Jornales a generar:      113.37

N° de Beneficiarios:      503      Tipo de Beneficiarios:      PERSONAS

N° de Beneficiarios Mujeres:      262

N° de Beneficiarios Hombres:      241

*A*




AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA  
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ  
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA

CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE MAGNOLIA, COLONIA LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

|            |   |                |                              |
|------------|---|----------------|------------------------------|
| FINALIDAD: | 2 DESARROLLO SOCIAL                     | SUBFUNCIÓN:    | 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA |
| FUNCIÓN:   | 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | DISTRITO:      | 19 CENTRO                    |
| REGIÓN:    | 08 VALLES CENTRALES                     | LOCALIDAD:     | 0001 CABECERA MUNICIPAL      |
| MUNICIPIO: | 067 OAXACA DE JUÁREZ                    | GEORREFERENCIA | 17.065168, -96.736707        |
|            |   | FECHA:         | 25 DE AGOSTO DEL 2023        |



AUTORIZO

Vo.Bo

ING. EUSTORGIO CAMPO SALINAS  
DIRECTOR DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PUBLICA

MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO




AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA  
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ  
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA

REPORTE FOTOGRÁFICO

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE MAGNOLIA, COLONIA LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL. OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

|             |   |                |                              |
|-------------|---|----------------|------------------------------|
| FINALIDAD : | 2 DESARROLLO SOCIAL                     | SUBFUNCIÓN:    | 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA |
| FUNCIÓN:    | 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | DISTRITO:      | 19 CENTRO                    |
| REGIÓN:     | 08 VALLES CENTRALES                     | LOCALIDAD:     | 0001 CABECERA MUNICIPAL      |
| MUNICIPIO:  | 067 OAXACA DE JUAREZ                    | GEORREFERENCIA | 17.065168, -96.736707        |
|             |   | FECHA:         | 25 DE AGOSTO DEL 2023        |



REPORTE INICIAL

SITUACION ACTUAL  
DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE MAGNOLIA, COLONIA LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL. OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

AUTORIZÓ

ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS

DIRECTOR DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

Vo:Bo

MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO

**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA**  
**MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ**  
**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA**

ET-01

**EXPEDIENTE TÉCNICO**

|   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| <b>EJERCICIO:</b>   | 2023   | <b>FECHA:</b> 24 DE AGOSTO DEL 2023 |
| <b>ESTADO:</b>  | 020 OAXACA   |                                     |
| <b>REGIÓN:</b>  | 08 VALLES CENTRALES  |                                     |
| <b>DISTRITO:</b>  | 19 CENTRO  |                                     |
| <b>MUNICIPIO:</b>   | 067 OAXACA DE JUÁREZ   |                                     |
| <b>LOCALIDAD:</b>   | 0001 CABECERA MUNICIPAL  |                                     |
| <br><b>NOMBRE DE LA OBRA:</b> REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES LAS CASAS, VICTORIA Y PRIVADA DE VICTORIA, COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUAREZ |  |                                     |
| <b>DEPENDENCIA EJECUTORA:</b>   | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO   |                                     |
| <b>RAMO:</b>  | RAMO 33 (FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS)  |                                     |
| <b>FONDO:</b>   | FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) |                                     |

**CARACTERISTICAS GENERALES:**

SE REALIZARÁN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO; DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE PAVIMENTO; CORTE DE BANQUETA; DEMOLICIÓN A MÁQUINA, DE BANQUETA; RETIRO DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO; RETIRO DE TUBERÍA GALVANIZADA; EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS DE AGUA; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO SERIE INGLESA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA GIBALT; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAMPANA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA, ATRAQUE DE CONCRETO; CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO II; MODULO DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DOMICILIARIA; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO; RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL; SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA; SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO

**AUTORIZO**

**Vo.Bo**

**ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS**  
DIRECTOR DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y  
CONTROL DE OBRA PUBLICA

**MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO




AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA  
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ  
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA

CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES LAS CASAS, VICTORIA Y PRIVADA DE VICTORIA, COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUAREZ

|            |   |                |                              |
|------------|---|----------------|------------------------------|
| FINALIDAD: | 2 DESARROLLO SOCIAL                     | SUBFUNCIÓN:    | 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA |
| FUNCIÓN:   | 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | DISTRITO:      | 19 CENTRO                    |
| REGIÓN:    | 08 VALLES CENTRALES                     | LOCALIDAD:     | 0001 CABECERA MUNICIPAL      |
| MUNICIPIO: | 067 OAXACA DE JUÁREZ                    | GEORREFERENCIA | 17.060560, -96.732217        |
|            |   | FECHA:         | 24 DE AGOSTO DEL 2023        |



AUTORIZÓ

ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS

DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

Vo.Bo

MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO




AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA  
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ  
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA

CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES LAS CASAS, VICTORIA Y PRIVADA DE VICTORIA  
COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUAREZ

|            |   |                 |                              |
|------------|---|-----------------|------------------------------|
| FINALIDAD: | 2 DESARROLLO SOCIAL                     | SUBFUNCION:     | 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA |
| FUNCION:   | 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | DISTRITO:       | 19 CENTRO                    |
| REGION:    | 08 VALLES CENTRALES                     | LOCALIDAD:      | OAXACA DE JUAREZ             |
| MUNICIPIO: | 067 OAXACA DE JUAREZ                    | GEORREFERENCIA: | 17 060560 -96 732217         |
|            |   | FECHA:          | 2014-08-20                   |



AUTORIZO

ING. EUSTORGIO RAMOS SAULAS  
DIRECTOR DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PUBLICA

Vo.Bo

MTRA. YOLANI DENISE RAMOS JACOB  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO

*[Handwritten signature in blue ink]*

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA  
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ  
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA

REPORTE FOTOGRÁFICO

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES LAS CASAS, VICTORIA Y PRIVADA DE VICTORIA  
COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUAREZ

|           |   |                |                              |
|-----------|---|----------------|------------------------------|
| FINALIDAD | 2 DESARROLLO SOCIAL                     | SUBFUNCION     | 2 2 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA |
| FUNCION   | 2 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | DISTRITO       | 15 CENTRO                    |
| REGION    | 08 VALLES CENTRALES                     | LOCALIDAD      | 0001 CABECERA MUNICIPAL      |
| MUNICIPIO | 067 OAXACA DE JUAREZ                    | GEORREFERENCIA | 17 060560 -96 732217         |
|           |   | FECHA          | 24 DE AGOSTO DEL 2023        |



|                    |                             |   |
|--------------------|-----------------------------|---|
| ESTRUCTURA INICIAL | SITUACION ACTUAL DE LA OBRA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES LAS CASAS, VICTORIA Y PRIVADA DE VICTORIA<br>COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUAREZ |
|--------------------|-----------------------------|---|

AUTORIZO

ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS  
DIRECTOR DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

Vo.Bo

MTRA. YVONNE DENISE ARANDA VALENZUELA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO

*Donaji*

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA  
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ  
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA

ET-01

EXPEDIENTE TÉCNICO

FECHA: 25 DE AGOSTO DEL 2023

|                        |   |
|------------------------|---|
| EJERCICIO:             | 2023  |
| ESTADO:                | 020 OAXACA  |
| REGIÓN:                | 08 VALLES CENTRALES   |
| DISTRITO:              | 19 CENTRO   |
| MUNICIPIO:             | 067 OAXACA DE JUÁREZ  |
| LOCALIDAD:             | 0401 AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI  |
| NOMBRE DE LA OBRA:     | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, COL. 7 REGIONES, CALLE PLAYA DEL AMOR, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. |
| DEPENDENCIA EJECUTORA: | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  |
| RAMO:                  | RAMO 33 (FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS)   |
| FONDO:                 | FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL)      |

CARACTERISTICAS GENERALES:

SE REALIZARÁN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; RETIRO DE TUBERÍA; RETIRO, DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE LÍNEA DE DESCARGA; DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES, DE BANQUETA DE CONCRETO; DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES DE CONCRETO; CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II; EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO III; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO; INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO; RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES; MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, PARA UNA TUBERÍA; REGISTRO SANITARIO DE TRANSICIÓN DE 60 X 40 CMS. DE MEDIDAS INTERIORES Y CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2; CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA

AUTORIZÓ

Vo-Bo

*[Firma]*  
ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS  
DIRECTOR DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y  
CONTROL DE OBRA PÚBLICA

*[Firma]*  
MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO

*[Firma]*



**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA**  
**MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ**  
**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA**

FECHA: 25 DE AGOSTO DEL 2023

**I.- UBICACIÓN**

**CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA**

**CLAVE**

**NOMBRE**

Estado:

020

OAXACA

Región:

08

VALLES CENTRALES

Distrito:

19

CENTRO

Municipio:

067

OAXACA DE JUÁREZ

Localidad:

0401

AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI

Tipo de Localidad:

CP ( )

PR ( )

ZI ( )

ZU (X )

**II.- IDENTIFICACIÓN**

**CLAVE**

**NOMBRE**

FINALIDAD :

2

DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN:

2.1

PROTECCION AMBIENTAL

SUBFUNCIÓN:

2.1.3

ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Nombre de la Obra:

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, COL. 7 REGIONES, CALLE PLAYA DEL AMOR, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

Situación de la obra:

Inicio ( )

Inicio-Término (X )

Continuación ( )

Término ( )

Modalidad de la ejecución:

C (X )

AD ( )

**III.-METAS**

Unidad de Medida:

ML

Totales del Proyecto

347.63

Totales del Ejercicio

347.63

% Avance Físico Acumulado al 31/12/2022

0.00%

% Avance Físico Programado al 31/12/2023

100%

Fecha Programada de Inicio:

SEPTIEMBRE DEL 2023

Fecha Programada de Término

FEBRERO DEL 2024

N° de Jornales a generar:

840.94

N° de Beneficiarios:

387

Tipo de Beneficiarios

PERSONAS

N° de Beneficiarios Mujeres:

202

N° de Beneficiarios Hombres:


185

**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA**  
**MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ**  
**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA**

**CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN**

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, COL. 7 REGIONES, CALLE PLAYA DEL AMOR, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.**

|             |                          |                |   |
|-------------|--------------------------|----------------|---|
| FINALIDAD : | 2 DESARROLLO SOCIAL      | SUBFUNCIÓN:    | 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES.<br>DRENAJE Y ALCANTARILLADO |
| FUNCIÓN:    | 2.1 PROTECCION AMBIENTAL | DISTRITO:      | 19 CENTRO   |
| REGIÓN:     | 08 VALLES CENTRALES      | LOCALIDAD:     | 0401 AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI                                  |
| MUNICIPIO:  | 067 OAXACA DE JUÁREZ     | GEORREFERENCIA | 17.094733, -96.692792   |
|             |                          | FECHA:         | 25 DE AGOSTO DEL 2023   |



AUTORIZO

**ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS**  
DIRECTOR DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PUBLICA

Ve.Bo


**MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO

**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA**  
**MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ**  
**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA**

**CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN**

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, COL. 7 REGIONES, CALLE PLAYA DEL AMOR, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

|             |                          |                |  |
|-------------|--------------------------|----------------|--|
| FINALIDAD : | 2 DESARROLLO SOCIAL      | SUBFUNCIÓN:    | 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |
| FUNCIÓN:    | 2.1 PROTECCION AMBIENTAL | DISTRITO:      | 19 CENTRO  |
| REGIÓN:     | 08 VALLES CENTRALES      | LOCALIDAD:     | 0401 AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI                               |
| MUNICIPIO:  | 067 OAXACA DE JUÁREZ     | GEORREFERENCIA | 17.094733, -96.692792  |
|             |                          | FECHA:         | 25 DE AGOSTO DEL 2023  |



AUTORIZO

ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS

DIRECTOR DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PUBLICA

Vo.Bo

MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA  
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ  
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA

REPORTE FOTOGRÁFICO

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, COL. 7 REGIONES, CALLE PLAYA DEL AMOR, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

FINALIDAD : 2 DESARROLLO SOCIAL

SUBFUNCIÓN:

2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES.  
DRENAJE Y ALCANTARILLADO

FUNCION: 2.1 PROTECCION AMBIENTAL

DISTRITO:

19 CENTRO

REGIÓN: 08 VALLES CENTRALES

LOCALIDAD:

0401 AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI


MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUÁREZ

GEORREFERENCIA

17.094733, -96.692792

FECHA:

25 DE AGOSTO DEL 2023



REPORTE INICIAL

SITUACION ACTUAL  
DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO. AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, COL. 7 REGIONES, CALLE PLAYA DEL AMOR, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

AUTORIZO

ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS

DIRECTOR DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

Vo.Bo

MITRA, YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO

PCOA

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA  
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ  
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA

ET-01

EXPEDIENTE TÉCNICO

FECHA: 25 DE AGOSTO DEL 2023

|                        |   |
|------------------------|---|
| EJERCICIO:             | 2023  |
| ESTADO:                | 020 OAXACA  |
| REGIÓN:                | 08 VALLES CENTRALES   |
| DISTRITO:              | 19 CENTRO   |
| MUNICIPIO:             | 067 OAXACA DE JUAREZ  |
| LOCALIDAD:             | 0401 AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI  |
| NOMBRE DE LA OBRA:     | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYA DEL AMOR, COLONIA AMPLIACIÓN 7 REGIONES, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA |
| DEPENDENCIA EJECUTORA: | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  |
| RAMO:                  | RAMO 33 (FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS)   |
| FONDO:                 | FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL)                            |

CARACTERISTICAS GENERALES:

SE REALIZARÁN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; RETIRO DE TUBERÍA; DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES; DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES DE CONCRETO; CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II; EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO III; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN; ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE  $F_c = 150 \text{ KG/CM}^2$ ; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN P.V.C, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA ROSCADA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR CAMPANA; MODULO DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DOMICILIARIA; CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO; RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA

AUTORIZO

Vo.Bo

ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS  
DIRECTOR DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y  
CONTROL DE OBRA PUBLICA

MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO





AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA  
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ  
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA

**CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN**

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYA DEL AMOR, COLONIA AMPLIACIÓN 7 REGIONES, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA


FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL SUBFUNCIÓN: 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA

FUNCIÓN: 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DISTRITO: 19 CENTRO

REGIÓN: 08 VALLES CENTRALES LOCALIDAD: 0401 AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI

MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUÁREZ GEORREFERENCIA: 17.094733, -96.692792

FECHA: 25 DE AGOSTO DEL 2023



AUTORIZÓ

ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS

DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

Vo.Bo

MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO




AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA  
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ  
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYA DEL AMOR, COLONIA AMPLIACIÓN 7 REGIONES, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

|             |   |                |                                  |
|-------------|---|----------------|----------------------------------|
| FINALIDAD : | 2 DESARROLLO SOCIAL                     | SUBFUNCIÓN:    | 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA     |
| FUNCIÓN:    | 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | DISTRITO:      | 19 CENTRO                        |
| REGIÓN:     | 08 VALLES CENTRALES                     | LOCALIDAD:     | 0401 AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI |
| MUNICIPIO:  | 067 OAXACA DE JUÁREZ                    | GEORREFERENCIA | 17.094733, -96.692792            |
|             |   | FECHA:         | 25 DE AGOSTO DEL 2023            |



|                 |                             |   |
|-----------------|-----------------------------|---|
| REPORTE INICIAL | SITUACION ACTUAL DE LA OBRA | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYA DEL AMOR, COLONIA AMPLIACIÓN 7 REGIONES, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA |
|-----------------|-----------------------------|---|

AUTORIZO

ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS

DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

Vo.Bo

MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA  
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ  
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA

EXPEDIENTE TÉCNICO

|                              |  |
|------------------------------|--|
| FECHA: 25 DE AGOSTO DEL 2023 |  |
| EJERCICIO:                   | 2023   |
| ESTADO:                      | 020 OAXACA   |
| REGIÓN:                      | 08 VALLES CENTRALES  |
| DISTRITO:                    | 19 CENTRO  |
| MUNICIPIO:                   | 067 OAXACA DE JUAREZ   |
| LOCALIDAD:                   | 0101 AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI  |
| NOMBRE DE LA OBRA:           | REHABILITACIÓN DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE LAS PALMAS, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA DE POLICIA CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. |
| DEPENDENCIA EJECUTORA:       | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO   |
| RAMO:                        | RAMO 33 (FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS)  |
| FONDO:                       | FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL)                     |

ET-01

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

SE REALIZARÁN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: DRENAJE: PRELIMINARES: SE REALIZARÁN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; CORTES Y AFINES: DEMOLEICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTE, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II Y SEGÚN SE REQUIERA, CON RETROEXCAVADORA, SE RETIRARÁ LA TUBERÍA DE CONCRETO O PVC; CAPA DE 20 CM DE MATERIAL MEJORADO Y CAMA DE ARENA DE 10 CM; COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 12" DE PEAD Y LA INTERCONEXIÓN A POZOS DE VISITA; SE CONSTRUIRÁ UN POZO DE VISITA. POSTERIOR A LA INTERCONEXIÓN SE RETIRARÁN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SE HARÁN REGISTROS SANITARIOS; RELLENOS Y COMPACTADOS: RELLENO CON MATERIAL MEJORADO PARA ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO Y COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS AL 95% PROCTOR; RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 95% PROCTO; ALBAÑILERÍA: REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO; LIMPIEZA Y ACARREOS: ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA LA ENTREGA DE LA MISMA. AGUA POTABLE. PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; CORTES Y AFINES: EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA RETIRO DE LA TUBERÍA DE 4" EXISTENTE Y TOMAS DOMICILIARIAS; TUBERÍA Y FONTANERÍA: CAMA DE ARENA DE 10 CM., COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 4" DE PVC RD-26 Y PIEZAS ESPECIALES, ATRAQUES Y CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS. RELLENOS Y COMPACTADOS: RELLENO CON MATERIAL MEJORADO DE 30 CM, CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS AL 95% PROCTOR, Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 95% PROCTOR PARA EL RESTO DE LA ZANJA. LIMPIEZA Y ACARREOS: ACARREO DEL MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA LA ENTREGA DE LA MISMA. PAVIMENTO: TERRACERIAS: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; CORTES CON MOTOCONFORMADORA, AFINE DE TALUDES; EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO ROCA; AFINE Y COMPACTADO DE FONDO CON MOTOCONFORMADORA Y RODILLO VIBROCOMPACTADOR; AL 95 % DE SU P.V.S.M.; FORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 35% MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y 65% MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA. PAVIMENTO: LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON MÓDULO DE RUPTURA DE 30 KG / CM² DE 15 CMS. DE ESP. CONSIDERANDO QUE EL BOMBEO CENTRAL, TENDRÁ CON UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 2%; ACABADOS: RAYADO CON PEINE METÁLICO EN SENTIDO TRANSVERSAL; APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES, EN AMARILLO TRAFICO APLICADO CON MICROESFERA PARA FORMACIÓN DE MARIMBA.

AUTORIZÓ

ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS  
DIRECTOR DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y  
CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Vo.Bo

MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO



Alcaldía  
Dinamiza



Oaxaca de Juárez

2022 - 2024

*[Handwritten signatures and notes]*

| No. | AGENCIA                             | NOMBRE DE LA OBRA  |
|-----|-------------------------------------|--|
| 25  | AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI      | REHABILITACIÓN DE CALLE LAS PALMAS, AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.  |
| 26  | AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI      | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE LAS PALMAS, AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.  |
| 27  | AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI      | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE LAS PALMAS, AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.  |
| 28  | AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI      | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE LAS PALMAS, AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.   |
| 29  | AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI      | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAS PALMAS, AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.   |
| 30  | AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI      | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAS PALMAS, AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.  |
| 31  | AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI      | REHABILITACIÓN DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE LAS PALMAS, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.                                    |
| 32  | AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI      | REHABILITACIÓN DE CALLE SEGUNDA PRIVADA DE LAS PALMAS, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.                                    |
| 33  | AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI      | REHABILITACIÓN DE CALLE TERCERA PRIVADA DE LAS PALMAS, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.                                    |
| 34  | AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI      | REHABILITACIÓN DE CALLE TERCERA PRIVADA DE VICENTE GUERRERO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.                              |
| 35  | AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI      | REHABILITACIÓN DE CALLE SEGUNDA PRIVADA DE VICENTE GUERRERO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.                              |
| 36  | AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI      | CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA TELESECUNDARIA JUANA GRANADOS VERA CLAVE: 20DTV0394L, CALLE VICENTE GUERRERO NO. 406, AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.       |
| 37  | AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI      | REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS ESCUELA TELESECUNDARIA JUANA GRANADOS VERA CLAVE: 20DTV0394L, CALLE VICENTE GUERRERO NO. 406, AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. |
| 38  | AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI      | REHABILITACIÓN DE CALLE EUCAUPTOS, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.  |
| 39  | AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI      | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE F. M. LUND, AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.   |
| 40  | AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI      | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE F. M. LUND, AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.  |
| 41  | AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI      | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE QUINTA LAS ÁGUILAS AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.  |
| 42  | AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI      | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, CALLE QUINTA LAS ÁGUILAS AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.  |
| 43  | AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES | REHABILITACIÓN DE CALLE, DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL ARTÍCULO 123, AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.  |
| 44  | AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES | CONSTRUCCIÓN DE CALLE 2 DE FEBRERO, DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.                            |
| 45  | AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CORPUS CRISTI, COLONIA EL ARENAL, AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.                                       |
| 46  | AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 14 DE JUNIO, COLONIA LA CIENEGUITA, AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.                                     |
| 47  | AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRIVADA DEL PIPE, COLONIA LA CIENEGUITA, AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.   |
| 48  | AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRIVADA DEL PIPE, COLONIA LA CIENEGUITA, AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.  |
| 49  | AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COLONIA EL ARENAL, AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.   |
| 50  | AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES | REHABILITACIÓN DE CALLE 5 DE FEBRERO, DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.   |
| 51  | AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES | REHABILITACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN DE COLÓN, DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.  |
| 52  | AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES | REHABILITACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN DE RAYÓN, DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.  |
| 53  | AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES | REHABILITACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN DE LA NORIA, DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.   |




AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA  
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ  
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA

CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE LAS PALMAS, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA DE POLICIA CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

|            |   |                |                                     |
|------------|---|----------------|-------------------------------------|
| FINALIDAD: | 2 DESARROLLO SOCIAL                     | SUBFUNCIÓN:    | 2.2.1 URBANIZACION                  |
| FUNCIÓN:   | 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | DISTRITO:      | 19 CENTRO                           |
| REGIÓN:    | 08 VALLES CENTRALES                     | LOCALIDAD:     | 0101 AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI |
| MUNICIPIO: | 067 OAXACA DE JUÁREZ                    | GEORREFERENCIA | 17.042911, -96.717050               |
|            |   | FECHA:         | 25 DE AGOSTO DEL 2023               |



AUTORIZO

ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS  
DIRECTOR DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PUBLICA

Vo.Bo

MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO